



2015/06.02.07/000007
DIRA33000 - 2016/600

DIREZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
UFFICIO CONTABILITA

Oggetto: FORNITURA COMPRESIVA DI POSA IN OPERA DI EDIFICIO PREFABBRICATO ESTERNO DA DESTINARE A NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO, FACENTE PARTE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IPSSAR "G. DONADIO" A DRONERO. CIG 640075996A CUP I66J15000310007. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO DITTA MODULCASA LINE S.P.A..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

- con Decreto del Presidente n. 14 del 11/06/2015 è stato approvato il progetto di fornitura comprensiva di posa in opera di edificio prefabbricato esterno da destinare a nuovo edificio scolastico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1735 del 08/06/2015 è stata indetta indagine di mercato informale per la realizzazione di prefabbricato esterno da destinare a nuovo edificio scolastico, facente parte dell'I.I.S. IPSSAR "G. Donadio" a Dronero, (omisis), ed è stato approvato contestualmente lo schema di avviso e la relativa modulistica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2907 del 25/09/2015 la realizzazione del prefabbricato è stata affidata alla ditta MODULCASA LINE SPA con sede in Bannone di Traversetolo (PR) per un importo di € 494.865,71 (compresi € 14.590,00 per oneri indiretti per la sicurezza e € 83.651,71 per costo del personale non soggetti a ribasso) oltre € 49.486,57= per I.V.A. 10% e così in totale € 544.352,28=, al netto del ribasso, unico ed indistinto su tutti i prezzi, del 5,259%;
- con contratto (Scrittura Privata) sottoscritto in data 15/01/2016, registrato a Cuneo in data 15/01/2016 al n. 9;

Verificati

gli atti di contabilità relativi al 1° acconto sulla fornitura, redatti dall' Ing. Dogliani Claudio;

Verificata

la regolarità contributiva della ditta, con documento attestante la stessa, allegato al presente provvedimento;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il crono programma delle opere pubbliche approvato con determinazione Dirigenziale nr. 1927 del 15/06/2016;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Edilizia;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto.

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, per la parte in vigore.

Preso atto - che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 07/03/2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.

-che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, si attesta che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento – verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti contabili relativi al 1° acconto, redatti dall' Ing. Dogliani Claudio, inerenti la fornitura comprensiva di posa in opera di edificio prefabbricato esterno da destinare a nuovo edificio scolastico, facente parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore IPSSAR "G. Donadio" a Dronero;
- 2) di liquidare, con conseguente emissione del mandato di pagamento, la somma di € 328.485,65 (al netto dell'I.V.A.), a favore della ditta ModulCasa Line S.P.A.(omissis) –Bannone di Traversetolo (PR) (omissis), come indicato nell'allegato documento di liquidazione di spesa che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con imputazione al pertinente codice/capitolo e relativo impegno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
Freni Dott. Fabrizio