



2018/09.05/000010
DIRA32000 - 2018/141

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI CUNEO. ANNO 2018. CUP I27H18000160001 - CIG 7470731240 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 533 in data 12.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a: Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo. Anno 2018 dell'importo di complessivi € 500.000,00 di cui € 394.000,00 (comprensivi dei costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 3.000,00 (per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto € 397.000,00 a base di gara, ed € 103.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA con la modalità della richiesta di offerta (RDO) con propria Determinazione n. 1013 in data 12.07.2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta ICOSE spa con sede in Paroldo (CN) Regione Bovina n.2 (C.F.00189620099 e P.IVA 02158740049), per un importo di € 371.896,60 al netto del ribasso del 5,61% oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo netto contrattuale di € 374.896,60 oltre € 82.477,25 per IVA 22% e così per complessivi € 457.373,85; l'affidamento è stato perfezionato con Contratto generato automaticamente dal sistema MEPA in data 30.07.2018 repertorio n. 287.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, per ovviare allo stato di dissesto della pavimentazione di alcune tratte stradali che presentano cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari del piano viabile dovuti alle avverse condizioni atmosferiche ed alla vetustà delle pavimentazioni, si è riscontrata la necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza agli utenti stradali.

Sulla scorta di quanto sopra ed a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento in data 14.09.2018, il Direttore dei lavori Ing. Simone Nicola Funzionario del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 21.913,10 oltre € 4.820,88 per IVA 22%, per complessivi € 26.733,98, è contenuta nel quinto d'obbligo.

L'Impresa ICOSE S.p.a. appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

Contestualmente, viene altresì concessa una proroga di giorni **15** sul tempo contrattuale, in funzione dei maggiori lavori che dovranno essere eseguiti.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 12/07/2018.

Contestualmente occorre procedere anche ad una variazione di quadro economico di progetto per incrementare la voce accantonamento 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1424 del 21.09.2018

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto il Decreto del Presidente n. 104 del 07/09/2018 di approvazione del PEG;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare nell'ambito dei lavori relativi a "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo. Anno 2018", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:
 - computo metrico di variante;
 - quadro comparativo;
 - atto di sottomissione.
2. di approvare contestualmente e per le motivazioni indicate in premessa, la variazione del quadro economico del progetto suindicato, risultante dagli allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva del progetto pari ad € 500.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2018	2019	2020
Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo. Anno 2018	500.000,00	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1124 sub.vari)	500.000,00	-	-
500.000,00					

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00

4. di dare atto che l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 374.896,60 a netti € 396.809,70 con un incremento di € 21.913,10 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e che l'approvazione della presente variante comporta altresì una proroga di giorni 15 del tempo contrattuale;
5. di affidare impegnando i maggiori lavori ammontanti a € 21.913,10 oltre € 4.820,88 per IVA 22%, per complessivi € 26.733,98 alla Ditta ICOSE spa con sede in Paroldo (CN)

Regione Bovina n.2 (C.F.00189620099 e P.IVA 02158740049), appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

6. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa di € 26.733,98 (maggiori lavori) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018	2019	2020
ICOSE spa con sede in Paroldo (CN) Regione Bovina n.2 (C.F.00189620099 e P.IVA 02158740049)	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Cuneo. Anno 2018 (maggiori lavori)	€ 26.733,98	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1124 sub.2)	26.733,98		
€ 26.733,98						

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici