



2012/09.05/000092
DIRA31000 - 2016/359

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: EVENTI ATMOSFERICI NOVEMBRE 2011. S.P. N. 213 TRONCO GARESSIO-VALSORDA. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL KM 1+950. COD.INT.REG.LE CN PR-3964-11-277. - CUP I17H13000150002 - CIG ZF2118DB45. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione della Giunta Provinciale n.122 in data 31.07.2014 è stato approvato il progetto esecutivo inerente "Eventi atmosferici Novembre 2011. S.P. N. 213 tronco Garessio-Valsorda. Sistemazione frana di valle al Km 1+950 dell'importo di complessivi € 30.000,00 di cui € 23.111,91 a base di gara comprensivo degli oneri per costo del personale e per la sicurezza ed € 6.888,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con propria Determinazione n. 515 del 20.02.2015 a seguito di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 5B di Barbera Roberto di Villanova Mondovì (CN) per un importo di € 16.406,95 al netto del ribasso offerto del 34,15% e comprensivo di € 2.284,77 per costo del personale e di € 1.193,28 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre € 3.609,53 per IVA 22% e così in totale € 20.016,48 e perfezionati con scrittura privata in data 6 maggio 2015 n. 85 di repertorio.

I lavori sono stati consegnati secondo le disposizioni e le tempistiche di legge.

Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato un aggravamento delle condizioni di instabilità del pendio in frana oggetto dell'intervento, con necessità di incrementare l'estensione dell'opera di sostegno prevista in progetto. I suddetti aggravamenti hanno inoltre determinato l'instabilità di un palo del servizio elettrico prossimo alla frana che necessita quindi di opere di consolidamento.

A seguito di ulteriori sopralluoghi in contraddittorio con la ditta appaltatrice si è convenuto sulla necessità di provvedere all'esecuzione di maggiori lavorazioni per la messa in sicurezza dell'area ed in particolare alla realizzazione di:

- dente di fondazione in c.a. e inghisaggi tra fondazione esistente crollata e nuova fondazione;
- drenaggi a tergo del nuovo muro con materiale arido
- posa in opera di barriere stradali di sicurezza a norma in luogo delle esistenti barriere in legno andate distrutte a seguito del dissesto
- riposizionamento di plinto di fondazione per palo del servizio elettrico.

La Direzione Lavori ha pertanto redatto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, rientrante nella disponibilità finanziaria del progetto e superiore al quinto d'obbligo previsto all'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, con utilizzo del ribasso conseguito in sede di gara. Tale variante comporta un incremento di spesa di € 4.947,06 oltre € 1.088,35 per IVA 22% e così in totale € 6.035,41.

L'Impresa 5B di Barbera Roberto appaltatrice dei lavori, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei suddetti interventi previsti in perizia, alle medesime condizioni del contratto principale, oltre all'introduzione di n. 3 nuovi prezzi, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

I suddetti maggiori lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art.161 comma 4 del DPR 207/2010.

È stata verificata la regolarità contributiva della ditta, con documento attestante la stessa, rilasciato in data 15.07.2016.

A norma dell'art.216 c.1 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano le disposizioni ed i riferimenti normativi previsti dal Codice del previgente Codice dei Contratti (D.Lgs n. 163/2006)

Attestato:

che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.2763 del 09.09.2016.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.66 in data 05.08.2016 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2016"

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art.147 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;

- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

DETERMINA

- 1) di approvare, nell'ambito dei lavori in oggetto, la perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 per le motivazioni indicate in premessa, il cui importo è contenuto nella spesa originariamente finanziata e superiore al quinto d'obbligo, di cui all'art. dall'art.161 comma 13, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante;
- computo metrico estimativo di variante;
- computo metrico estimativo di raffronto
- quadro economico comparativo;
- schema atto di sottomissione

- 2) di prendere atto che la spesa complessiva del progetto pari ad € 30.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Cap.	Pagam. Anni precedenti	Cronoprogramma		
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Eventi atmosferici Novembre 2011. S.P. N. 213 tronco Garessio-Vals orda. Sistemazione frana di valle al Km 1+950	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici cod. U. 10.2.02.05 R.P. 2013 imp.n.1484 sub.34	18.332,37			
	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici cod. U. 10.2.02.05 imp.n.596		3.025,34		
	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici cod. U. 10.2.02.05 imp.n.		8.180,05 (avanzo di amministrazione)		
	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici cod. U. 10.2.02.05 imp.n.40 sub.1			462,24	
Totale			30.000,00		

Che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con q.p. Contributo Regionale di € 604.965,53 (di cui € 8.180,05 confluito in avanzo amm.ne);

3) di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 16.406,95 a netti € 21.354,01 con un incremento di € 4.947,06 oltre IVA 22%, rispetto all'importo contrattuale originario, rientrando nella disponibilità finanziaria del progetto e superiore al quinto dell'importo dell'appalto, di cui all'art. 161 comma 13 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e che l'approvazione della presente variante comporta n.10 giorni di proroga del tempo contrattuale;

4) di dare altresì atto che sono stati concordati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore n. 3 nuovi prezzi, ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010 come risulta dal verbale sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima che con la presente si approva;

5) di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 6.035,41 (IVA compresa) alla Ditta 5B di Barbera Roberto con sede in via Forzani n.13, Villanova Mondovì (CN) - C.F BRBRRT64D02H395Y - P.IVA 02709310045 appaltatrice dei lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, dando atto che i nuovi lavori saranno perfezionati con atto aggiuntivo alla scrittura privata principale ai sensi dell'art. 161 comma 4 del DPR 207/2010;

6) di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 6.035,41 (maggiori lavori IVA compresa) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2016	2017	2018
5B di Barbera Roberto con sede in via Forzani n.13, Villanova Mondovì (CN) - C.F BRBRRT64D02H395Y - P.IVA 02709310045	E v e n t i atmosferici Novembre 2011. S.P. N. 213 t r o n c o Garessio-Val s o r d a . Sistemazione frana di valle al Km 1+950 (m a g g i o r i lavori)	6.035,41	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici cod. U.10.2.02.05 (imp.n.)	6.035,41	-	-

Che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con q.p. Contributo Regionale di € 604.965,53 (di cui € 8.180,05 confluito in avanzo amm.ne)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Giamello