



2017/09.05/000018
DIRA31000 - 2017/540

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI' PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI MONDOVI' 2 LOTTO. CUP I99J17000080003 - CIG 716404227B - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 2172 in data 25.07.2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a: Interventi di messa in sicurezza della rete stradale del Reparto di Mondovì 2 Lotto dell'importo di complessivi € 420.000,00 di cui € 295.807,72 (comprensivi dei costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto € 299.307,72 a base di gara ed € 120.692,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA con la modalità della richiesta di offerta (RDO) con propria determinazione n. 2641 del 08.09.2017 i lavori sono stati affidati alla ditta GIUGGIA COSTRUZIONI srl con sede in Villanova Mondovì (CN) Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044), per un importo di € 250.992,85 al netto del ribasso del 15,15% oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo netto contrattuale di € 254.492,85 oltre € 55.988,43 per IVA 22% e così per complessivi € 310.481,28 e regolati con contratto regolato automaticamente dal sistema MEPA in data 20.10.2017 n. 428 di repertorio.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, per ovviare allo stato di dissesto della pavimentazione di alcune tratte stradali che presentano cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari del piano viabile dovuti alle avverse condizioni atmosferiche ed alla vetustà delle pavimentazioni, si è riscontrata la necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto al fine di garantire la sicurezza agli utenti stradali

Sulla scorta di quanto sopra ed a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento in data 26.10.2017 n.81171 di protocollo, il Direttore dei lavori Ing.Danilo Bruna Funzionario del Settore Viabilità Mondovì, ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016. Tale variante che comporta un incremento di spesa di € 44.814,87 oltre € 9.859,27 per IVA 22%, è contenuta nel quinto d'obbligo.

L'Impresa GIUGGIA COSTRUZIONI srl appaltatrice dei lavori principali si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori, alle medesime condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari, oltre all'introduzione di n. 1 nuovo prezzo, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 07.09.2017.

Attestato

che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2753 del 22.09.2017;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n.37 in data 14.04.2017 "Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2017"

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di

bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione"
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare nell'ambito dei lavori relativi a Interventi di messa in sicurezza della rete stradale del Reparto di MONDOVI' anno 2017 –Lotto 2, la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione.

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva del progetto pari ad € 420.000,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2017	2018	2019
Interventi di messa in sicurezza della rete stradale del Reparto di MONDOVI' – anno 2017 –LOTTO 2 (p r o g e t t o esecutivo)	420.000,00	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1644 sub.)	420.000,00		
420.000,00					

che presenta la necessaria disponibilità Finanziata mediante proventi patrimoniali;

3. di dare atto che, è stato concordato in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore n. 1 nuovo prezzo, come risulta dal verbale sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima che con la presente si approva;

4. di dare atto che l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 254.492,85 a netti € 299.307,72 con un incremento di € 44.814,87 oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo

dell'importo dell'appalto e che l'approvazione della presente variante comporta N. 20 giorni di proroga del tempo contrattuale;

5. di affidare impegnando i maggiori lavori ammontanti a € 44.814,87 oltre € 9.859,27 per IVA 22% e così in totale € 54.674,14 alla Ditta GIUGGIA COSTRUZIONI srl con sede in Villanova Mondovì (CN) Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044) appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni del contratto, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

6. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa di € 54.674,14 (maggiori lavori) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2017	2018	2019
GIUGGIA COSTRUZIONI srl con sede in Villanova Mondovì (CN) Via Cave n. 28/3 (C.F. e P.IVA 03629600044)	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale del Reparto di MONDOVI' - anno 2017 -Lotto 2. (maggiori lavori)	54.674,14	9 2 3 0 0 0 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n.1644 sub.)	54.674,14		
54.674,14						

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante proventi patrimoniali;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Giamello