



2011/09.05/000414
DIRA32000 - 2018/95

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: S.P.N. 422 CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A PROGRESSIVE VARIE CON RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DEFORMATO. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E AFFIDAMENTO LAVORI. CUP I43B10000330003 - CIG ZE423A71A4 -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

Il giorno 21 maggio 2018 in occasione di un sopralluogo lungo alcune progressive varie della SP n. 422 tronco Dronero-Acceglio, e per il controllo delle condizioni statiche e di sicurezza di un vecchio muro in pietrame di sostegno alla strada, si è riscontrato un repentino e significativo abbassamento del piano viabile (corsia di discesa in semicarreggiata esterna) conseguente al cedimento, con deformazione laterale, del vetusto muro di sostegno in pietrame. Il tratto interessato dal suddetto fenomeno si estende per circa 12,00 m di lunghezza e per tutta l'altezza del muro in pietrame, di circa 4,50 – 5,00 metri. Tutto il manufatto è inoltre lambito, al piano delle fondazioni, dal vicino torrente.

Stante la concreta possibilità che si verificano improvvisi cedimenti del manufatto e considerato il potenziale pericolo per l'utenza stradale, l'ing. Simone Nicola Responsabile dell'Ufficio Progettazione di Cuneo ha redatto in data 21.05.2018 il verbale di accertamento lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per procedere urgentemente all'esecuzione di adeguate opere di ripristino.

Con ordine di servizio in data 07.06.2018 l'ing. Simone Nicola ha disposto l'immediata esecuzione delle stesse, a garanzia della pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale provinciale. Tali opere, indispensabili per la continuità dei servizi di propria competenza prevedono in particolare:

- Demolizione delle strutture insicure o pericolanti (cordolo in cls e paramento murario in pietrame, fino all'estradosso del piano di fondazione in calcestruzzo) e asportazione del corpo stradale dissestato retrostante;
- Ricostruzione del corpo stradale e del muro mediante la posa di grandi massi in pietra naturale con intasamento dei vuoti in calcestruzzo;
- Ricostruzione del soprastante cordolo in c.a. con larghezza maggiorata e del corpo stradale; contestuale ricostruzione delle porzioni murarie già crollate, localizzate poco a valle dell'intervento principale:

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata l'impresa PREVE COSTRUZIONI spa corrente in Roccavione (CN) in possesso delle maestranze e delle attrezzature necessarie, nonché già esecutrice in precedenza di interventi di manutenzione e ripristino nel medesimo sito, interventi eseguiti a regola d'arte.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, l'importo dei lavori da eseguirsi è stato determinato sulla base dei prezzi unitari stabiliti dal Prezziario Regionale attualmente in vigore ridotti del 20%, come previsto dall'art.163 comma 3 del Dlgs 50/2016 s.m.i.. In relazione al tipo di intervento ed alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Contestualmente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 36.947,70 di cui € 30.285,00 per lavori (compresi € 4.000,00 per oneri sicurezza), ed € 6.662,70 per IVA 22%.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 21.06.2018.

Attestato

che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 07.03.2018

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità

Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che sono state rispettate le disposizioni in relazione alla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR

-che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";

- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1.di approvare,per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa S.P.n.. 422 Consolidamento del corpo stradale a progressive varie con rifacimento di un tratto di muro deformato, dell'importo complessivo di € 36.947,70 di cui € 30.285,00 per lavori (compresi € 4.000,00 per oneri sicurezza), ed € 6.662,70 per IVA 22%, unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa di € 36.947,70 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

oggetto	Cap.	Cronoprogramma		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
S.P.n.. 422 Consolidamento del corpo stradale a progressive varie con rifacimento di un tratto di muro deformato perizia giustificativa lavori di somma urgenza	932000 Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici" " Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. 270 sub.lavori in economia	36.947,70	-	-
		36.947,70		

che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante q.p. Contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 (All.ottobre 2000-Piano Ex Anas.Int.n.3);

3. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori di cui al punto 1 alla ditta PREVE COSTRUZIONI s.p.a. con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n. 12 (C.F. e P.IVA 00185120045) per l'importo di € 30.285,00 per lavori (compresi € 4.000,00 per oneri sicurezza), ed € 6.662,70 per IVA 22% e così in totale € 36.947,70;

4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 36.947,70 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018	2019	2020
PREVE COSTRUZIONI s.p.a. con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n. 12 (C.F. e P.IVA 00185120045	S.P.n.. 422 Consolidamento del corpo stradale a progressive varie con rifacimento di un tratto di muro deformato (lavori principali IVA compresa)	36.947,70	932000 Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici" " Cod. U.10.2.02.05 Imp.n.270 sub.lavori in economia	36.947,70	-	-
36.947,70						

che presenta la necessaria disponibilità finanziata con q.p. Contributo Dipartimento Protezione Civile di € 3.949.613,81 (All.ottobre 2000-Piano Ex Anas.Int.n.3);

5. di dare atto che la spesa di cui sopra verrà liquidata dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione;

6. di dare atto che la presente perizia verrà trasmessa all'ANAC secondo le modalità previste dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" del 15.02.2017 pubblicato in data 28.02.2017;

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Riccardo Enrici;
- il Direttore dei Lavori è individuato nella persona dell'ing.Simone Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici

