



2015/09.05/000028
DIRA34000 - 2019/41

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: EVENTI MARZO 2015. D.P.C.M. DEL 26/06/2015 E O.C.D.P.C.M. N.269 DEL 24/07/2015. S.P.N. 429 TRONCO ALBA - LOCALITA' MANERA - CASTINO. KM. 80+600 - 80+800. REALIZZAZIONE OPERE DI DRENAGGIO DELLE ACQUE DI SCORRIMENTO SOTTERRANEE, REGIMAZIONE DELLE ACQUE DISCORRIMENTO SUPERFICIALI E DI OPERE DI SOSTEGNO PUNTUALI (1° LOTTO). CN_PR_269_15_1. CUP: I83D15000470002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 77153869EF

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Decreti del Presidente della Provincia n. 65 del 26.11.2015 e n. 141 del 30.10.2018 sono stati approvati rispettivamente il Progetto Preliminare e Definitivo dell'intervento di "Realizzazione opere di drenaggio delle acque di scorrimento sotterranee, regimazione delle acque di scorrimento superficiali e di opere di sostegno puntuali (1° lotto)", lungo la S.P. n. 429 tronco Alba – Località Manera – Castino, Km. 80+600 – 80+800.

Alla Determinazione n. 1896 del 04.12.2018 di approvazione del Progetto Esecutivo e Determina a Contrarre, seguiva la Determinazione n. 2067 del 18/12/2018 che affidava i lavori di cui sopra all'Impresa Gallo Valter & C. S.n.c., per un importo contrattuale netto di € 310.017,83 (al netto del ribasso del 15,25%), oltre IVA 22%, perfezionato con Contratto generato dal sistema MEPA e registrato in data 15.02.2019 - n. reg.53.

In fase esecutiva, è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per la regimazione delle acque sotterranee e superficiali mediante la realizzazione di dreni suborizzontali e la posa di una condotta per Finsider, allo scopo di ridurre le cause che innescano il fenomeno franoso.

A tale scopo, è stata inoltrata specifica richiesta all'ente finanziatore (Regione Piemonte – Direzione OOPP, Difesa del Suolo – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, nostra nota prot. 15053/2019) il quale ha positivamente autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per l'esecuzione dei dreni sub-orizzontali a monte e a valle della viabilità provinciale (nota RP prot. 12747/2019).

Pertanto, l'ing. Erik Ferraro, funzionario responsabile della progettazione del Settore Viabilità – Reparto di Alba, ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, con la quale si intende implementare le opere previste originariamente.

Il costo dei maggiori lavori ammonta ad € 53.582,17, oltre ad € 11.788,08 per IVA 22%, per un totale di € 65.370,25 (pari al 17,28% del totale) ed è contenuto nel quinto d'obbligo di legge e nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti. L'importo degli oneri della sicurezza, già incluso nelle cifre indicate, rimane invariato e ammonta ad € 12.241,48.

L'Impresa **Gallo Valter & C. S.n.c.**, con sede in Feisoglio, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi del contratto principale (ribasso del 15,25% offerto per i lavori principali), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima in data 29/10/2019 - n.reg. 450.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato speciale di Appalto in giorni 228, viene prorogato di giorni 20.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs n. 159/2011 il presente provvedimento incorre nell'obbligo della documentazione antimafia e la Ditta risulta iscritta nella White List della Prefettura di Cuneo;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n.97 del 31.07.2019 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18.07.2019;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti. prorogato di giorni 20.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori relativi alla "Realizzazione opere di drenaggio delle acque di scorrimento sotterranee, regimazione delle acque di scorrimento superficiali e di opere di sostegno puntuali (1° lotto)", lungo la S.P. n. 429 tronco Alba – Località Manera – Castino, Km. 80+600 – 80+800, e come da autorizzazione regionale prot. 12747/2019, la **perizia di variante in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;
2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ computo metrico di variante;
 - ✓ quadro economico di variante;
 - ✓ computo metrico di progetto;
 - ✓ quadro economico di progetto;
 - ✓ quadro economico comparativo;
 - ✓ Atto di sottomissione;
3. di dare atto che l'importo contrattuale passa da netti € 310.017,83 a netti € 363.600,00, con un incremento di € 53.582,17, oltre IVA 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto e nei limiti previsti dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 53.582,17, oltre IVA 22%, e pertanto complessivi € 65.370,25, alla Ditta **Gallo Valter & C. S.n.c.**, con sede in Via Circonvallazione n.5, 12050 Feisoglio (CN) - C.F. e P.IVA 00796710044, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 65.370,25 (maggiori lavori) trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2019	2020	2021
Gallo Valter & C. S.n.c Via Circonvallazione 5, Feisoglio (CN) C.F. e P.IVA 00796710044 Maggiori lavori	S.P. n. 429 tronco Alba – Località Manera – Castino, Km. 80+600 – 80+800 Realizzazione opere di drenaggio delle acque di scorrimento sotterranee, regimazione delle acque di scorrimento superficiali e di opere di sostegno puntuali	932000 "Spese di sistemazione strade per danni derivanti da calamità atmosferiche e dissesti idrogeologici" cod. U.10.2.02.05	€ 65.370,25 Imp. 527 sub 2	-	-

	1°lotto			
€ 65.370,25				

che presenta la necessaria disponibilità finanziata con Contributo Regionale di € 2.170.000,00 – q.p. di € 500.000,00;

6. di dare atto che:

- per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di **20** giorni lavorativi;
- avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Giamello