



2018/09.05/000042
DIRA31000 - 2019/92

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: LEGGE N. 341/95. MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI RETI VIARIE PROVINCIALI. S.P. 32 TR. BOSSOLASCO - PEDAGGERA. "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE FRANATO ALLA PROGRESSIVA KM 29+900 IN COMUNE DI MURAZZANO" CUP: I67H18001190001. PERIZIA DI VARIANTE CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 7717408E89. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 1929 del 07/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "S.P. n. 32 Tr. Bossolasco – Pedaggera. Lavori di ricostruzione del corpo stradale franato alla Progressiva Km 29+900 in Comune di Murazzano", per un importo di complessivi € 66.352,61, di cui € 51.429,52 (comprensivi di € 1.750,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a base di gara, oltre ad € 14.923,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Con la medesima determinazione sono stati collocati i lavori, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lettera b) e 37 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Con Determinazione n. 263 del 14.02.2019, i lavori in oggetto sono stati affidati dalla Ditta PRATO Claudio, con sede legale in Castellino Tanaro (CN), per un importo contrattuale di € 38.756,27, al netto dell'IVA al 22%.

Allo stato attuale delle lavorazioni, l'Ufficio Progettazione di Mondovì, in relazione alle risorse disponibili, ha individuato alcuni tratti caratterizzati da volumi di traffico elevati e da maggiore incidentalità, sui quali effettuare interventi di esecuzione segnaletica stradale orizzontale e fornitura e posa barriere stradali.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing. Danilo Bruna, Funzionario del Settore Viabilità, Ufficio progettazione di Mondovì - ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il costo dei maggiori lavori ammonta a € 7.592,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, ed è contenuto nel quinto d'obbligo di legge.

L'Impresa PRATO Claudio, aggiudicataria dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi del contratto principale (ribasso del 25,51%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi di 20 giorni lavorativi.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 17/04/2019.

Contestualmente, si rende necessario approvare una **variazione di quadro economico**, che incrementa la voce "lavori in economia" mediante utilizzo delle economie provenienti da altre voci di spesa, come da prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 30.05.2019;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: "Regolamento Codice dei Contratti Pubblici";

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell'ambito dei lavori di: "Ricostruzione del corpo stradale franato alla Progressiva Km 29+900 in Comune di Murazzano" lungo la S.P. 32 Tr. Bossolasco – Pedaggera - interventi di esecuzione segnaletica stradale orizzontale e fornitura e posa barriere stradali, la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ Computo metrico Progetto Esecutivo e quadro economico;
 - ✓ Computo metrico di variante;
 - ✓ Quadro comparativo;
 - ✓ Schema atto di sottomissione.
2. di dare atto che l'importo contrattuale passa da netti € 38.756,27 ad € 46.349,04, con un incremento di € 7.592,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
1. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 7.592,77, oltre € 1.670,41 per IVA 22%, per un totale di € 9.263,18, alla **Ditta PRATO Claudio**, impresa individuale con sede in Via Plantorre 41 bis - 12060 Castellino Tanaro (CN) - C.F. PRTCLD61M08F351J – P.IVA 02114720044, come indicato nelle premesse;
2. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 9.263,18, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

Finanziata mediante Contributo Stato – MIT (utilizzo economie confluite in avanzo) – L.341/95 – Delibera CIPE del 27.11.1996.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE**
Ing. Giuseppe GIAMELLO