



2011/09.05/000404
DIRA31000 - 2020/74

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: S.P. 281 TRONCO: BORGOMALE - LEQUIO BERRIA. DISSESTI NEL COMUNE DI BORGOMALE E LEQUIO BERRIA. COD. ING. REG.LE CN099A/10. CUP: I37H17000790001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 79952121AA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione n. 1341 del 05.08.2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori lungo la S.P. 281 Tr. Borgomale – Lequio Berria: “Dissesti nel Comune di Borgomale e Lequio Berria”, per l'importo di complessivi € 500.000,00, di cui € 370.000,00 per lavori a base di gara (compresi € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Determinazione n. 1722 del 08/10/2019, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Ditta BERTERO PIETRO DI BERTERO MAURO E ROBERTO S.n.c., corrente in Via Roma, 22 - Rocchetta Belbo (CN), per un importo contrattuale al netto del ribasso del 15,64%, di € 313.696,00 (compresi € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, per complessivi € 382.709,12, e perfezionati con atto autonomo della S.A registrato in data 15.11.2019 - n. reg.479.

Durante le operazioni di scavo, si è riscontrato che il substrato roccioso si trova ad una quota lievemente inferiore rispetto a quanto previsto in progetto. I dati puntuali, rinvenuti tramite i sondaggi geognostici eseguiti durante la progettazione, non sono risultati estendibili, in fase di cantiere, all'intero tratto di strada interessato dai lavori. Questo comporta la necessità di poggiare il rilevato in terre rinforzate a una quota inferiore e di consolidare la base di appoggio, per un breve tratto, con massi lapidei. Inoltre, per quanto riguarda il muro in c.a., si prevede la necessità di incrementare la lunghezza di alcuni pali nel tratto iniziale dell'opera, zona prossima al rilevato in terre rinforzate. In tale area infatti, il substrato roccioso presente è risultato, in sede di scavo, particolarmente fratturato nella parte superficiale e, pertanto, non idoneo come base di appoggio delle fondazioni.

Inoltre, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è reso necessario l'aggiornamento del PSC e dei relativi oneri di sicurezza aggiuntivi, necessari a garantire il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19” nei cantieri dal 24/04/2020.

Per la quantificazione di detti oneri è stato necessario il concordamento di 2 nuovi prezzi.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing. Erik Ferraro, Funzionario del Settore Viabilità Ufficio progettazione di Alba - ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da finanziarsi mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara.

Il costo dei maggiori lavori ammonta a € 56.304,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza), più IVA, come meglio evidenziato nel computo e nel quadro economico di raffronto della perizia. Tale incremento risulta pari al 17,95% dell'importo complessivo delle lavorazioni ed è pertanto contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale iniziale, ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010.

La Ditta BERTERO PIETRO DI BERTERO MAURO E ROBERTO S.n.c. si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, ritenuti vantaggiosi per l'Amministrazione, del contratto principale (ribasso del 15,64%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima, il quale prevede due nuovi prezzi contrattuali.

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi, di 30 giorni naturali consecutivi.

La regolarità contributiva della Ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 05.03.2020.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 07.04.2020;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell'ambito dei lavori lungo la S.P. 281 Tr. Borgomale – Lequio Berria: "Dissesti nel Comune di Borgomale e Lequio Berria", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;
2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione;
 - 2) Disegno pali di fondazione Tipo1;
 - 3) Disegno pali di fondazione Tipo2;
 - 4) Computo metrico di variante;
 - 5) Quadro economico di variante;
 - 6) Computo metrico di progetto;
 - 7) Quadro economico di progetto;
 - 8) Quadro economico di raffronto;
 - 9) Atto di sottomissione.
3. di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 313.696,00 a € 370.000,00, con un incremento di € 56.304,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre Iva 22%, per complessivi € 68.690,88, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa;
4. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 68.690,88, alla Ditta BERTERO PIETRO DI BERTERO MAURO E ROBERTO S.n.c. con sede in Via Roma, 22 Rocchetta Belbo (CN), C.F./P.Iva 01875970046, prendendo contestualmente atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

<p>BERTERO PIETRO DI BERTERO MAURO E ROBERTO S.n.c. Via Roma, 22 Rocchetta Belbo C.F/P.IVA 01875970046</p>	<p>S.P. 281 Tr. Borgomale – Lequio Berria. Dissesti nel Comune di Borgomale e Lequio Berria (Maggiori lavori)</p>	<p>€ 68.690,88</p>	<p>923000/0000 “Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale” Codice U.10.2.02.05 Imp. 852 sub. 2</p>	<p>2020 € 68.690,88</p>	<p>2021</p>	<p>2022</p>
---	--	--------------------	--	---	--------------------	--------------------

Finanziata mediante Contributo Ministero Ambiente di € 500.000,00, di cui € 7.221,19 confluìti in avanzo di amministrazione;

5. di dare atto che:

- per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di 30 giorni naturali consecutivi;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Riccardo Enrici