



2021/09.05/000020
DIRA31000 - 2021/116

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: INTERVENTO SECONDARIO ANNO 2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERSEZIONI DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. S.P. 929 - LOCALITA' BORBORE. C.U.P.: I77H18001240001. COD. INTERVENTO: 03434.19.CN. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA. CIG 8687399C6F.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 31 in data 24/03/2021, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo agli: **“Interventi di manutenzione straordinaria su intersezioni delle strade provinciali del Reparto di Alba. S.P. 929. Località Borbore”** – **intervento secondario anno 2020**, finanziato con Decreto MIT n. 49 del 16/02/2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane).

Con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 31/03/2021, è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo degli interventi di cui sopra, per l'importo di complessivi € 103.553,86, di cui € 79.850,00 per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.850,00), ed € 23.703,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Determinazione n. 673 del 13/04/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA con sede in 12062 Cherasco (CN), per l'importo di € 72.401,00 (al netto del ribasso del 9,55% - comprensivo di € 1.850,00 per oneri), oltre € 15.928,22 per I.V.A., per un totale di € 88.329,22;

Durante l'esecuzione dei lavori, per ovviare allo stato di dissesto della pavimentazione di alcune tratte stradali che presentano cedimenti, ammaloramenti e danneggiamenti vari del piano viabile, si è riscontrata la **necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto**, al fine di garantire la sicurezza degli utenti stradali.

Il Direttore dei Lavori – Ing. Erik Ferraro, funzionario tecnico dell'Ufficio Progettazione del Reparto di Alba – ha redatto una **perizia di variante tecnica**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti, che si compone dei seguenti elaborati:

- Computo metrico di variante;
- Quadro economico di variante;
- Computo metrico di progetto;
- Quadro economico di progetto;
- Quadro economico comparativo;
- Atto di sottomissione.

Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni, occorre impegnare le economie derivanti dal ribasso d'asta (-9,55%), come meglio evidenziato negli allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. I **maggiori lavori, pari ad € 7.449,00**, comportano un aumento di spesa pari al 9,42%, contenuto nel quinto d'obbligo di cui all'art. 106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Impresa S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA ha sottoscritto un atto di sottomissione, che con la presente determinazione si approva, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara, pari al 9,55%.

Si fa presente che l'adozione della perizia di variante tecnica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 16, rimane invariato.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 15/02/2021.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 29.03.2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito degli "**Interventi di manutenzione straordinaria su intersezioni delle strade provinciali del Reparto di Alba. S.P. 929. Località Bobore**" – **intervento secondario anno 2020**", la **perizia di variante tecnica in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni e costituita dagli elaborati indicati nelle premesse;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 72.401,00 a € 79.850,00, con un incremento di € 7.449,00, oltre IVA 22% per complessivi € 9.087,78, contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 103.553,86, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati che qui si richiamano, per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti a € 7.449,00, oltre ad € 1.638,78 per Iva al 22%, per un totale di € 9.087,78 alla Ditta **S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERRA** con sede in **Via del Lavoro 39, fr. Cappellazzo – 12062 Cherasco (CN), C.F./P.IVA 00166530048**, che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa di **€ 9.087,78 (maggiori lavori-IVA inclusa)** trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

<p>S.A.M. STRADE ASFALTI MOVIMENTERR A Via del Lavoro 39 12062 Cherasco CF./P.IVA 00166530048</p>	<p>Interventi di manutenzione straordinaria su intersezioni delle strade provinciali del Reparto di Alba. S.P. 929. Località Borbore</p>	<p>€ 9.087,78</p>	<p>923000/0003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Art 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp.n. 1187 sub 3</p>	<p>2021</p> <p>€ 9.087,78</p>	<p>2022</p>	<p>2023</p>
--	---	-------------------	--	---	--------------------	--------------------

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata mediante Contributo Stato;

6. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del lavoro;
7. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VIABILITA' ALBA E MONDOVI'**
Ing. Danilo Bruna