



2020/09.05/000012
DIRA31000 - 2021/280

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: S.P. 37 TR. FRABOSA SOTTANA - FRABOSA SOPRANA. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA CARREGGIATA STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 16+450 IN COMUNE DI FRABOSA SOPRANA. CUP: I57H20000700001.. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI - CIG: 8855936593

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 30/06/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di "Ricostruzione muro di sostegno della carreggiata stradale alla progressiva Km 16+450 in Comune di Frabosa Soprana", lungo la S.P. 37 - Tr: Frabosa Sottana – Frabosa Soprana.

Con Decreto Presidenziale n. 120 del 20/10/2020 è stato quindi approvato il Progetto Definitivo, per un importo complessivo di spesa pari a € 200.979,20;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1352 del 28/07/2021, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Ricostruzione muro di sostegno della carreggiata stradale alla progressiva km 16+450 in Comune di Frabosa Soprana", per un importo di complessivi € 200.979,20, di cui € 140.000,00 per lavori (compresi € 3.071,52 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 60.979,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziato con DM 123/2020 di € 1.080.979,20 – q.p. € 200.979,20.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, è stata avviata la procedura di affidamento diretto, previa valutazione di preventivi mediante RDO MEPA n. 2847257, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i

Con successiva determinazione n. 1568 del 06/09/2022 venivano aggiudicati i suindicati lavori, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del d.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta PREVE Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione - Via Provinciale Boves n. 12 (C.F e P.IVA 00185120045), per l'importo di € 126.307,15 (al netto del ribasso del 10,00% - comprensivo di € 3.071,52 per oneri), oltre € 27.787,57 per I.V.A. 22%, per un totale di € 154.094,72;

Tenuto conto che durante le operazioni di scavo è emersa la presenza di un getto in c.a. non visibile dal rilievo topografico che andrà demolito e conferito a discarica. Per celerità di esecuzione, oltre che per maggiore sicurezza, si è deciso di interrompere il traffico viario sovrastante l'opera in fase di realizzazione, con deviazione su percorsi alternativi, pertanto risulta necessario la predisposizione ed installazione della segnaletica verticale essenziale. Al fine di una migliore e più efficace raccolta delle acque meteoriche e stradali, verrà integralmente ripristinato l'attraversamento stradale esistente mediante posa di pozzetti, tubazioni in P.E.A.D. e canalette in acciaio ondulato per il convoglio delle acque all'impluvio preesistente, appena a valle del sedime stradale.

Considerato inoltre:

- che l'articolo 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 permette modifiche al contratto nei limiti indicati;
- che l'articolo 3 del Capitolato di Appalto indica che "*Il contratto è stipulato interamente a misura*";
- che l'articolo 36 del Capitolato di Appalto, menzionando l'art. 106 del DLgs 50/2016, prevede espressamente la possibile modifica del contratto fino al quinto;
- che il ricorso ad una nuova procedura di gara comporterebbe, oltre alla duplicazione dei costi, notevoli problematiche tecniche dovute alle tempistiche aggiuntive (il sopraggiungere della stagione invernale richiederebbe infatti il rimando dell'esecuzione dei lavori integrativi al prossimo anno);
- che detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto.

Visto e considerato quanto sopra, è stata predisposta una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con concordamento di 13 nuovi prezzi, che prevede l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, che si compone dei seguenti elaborati:

- atto di sottomissione con l'indicazione dei nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo;
- computo metrico comparativo.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 126.307,15 a € 140.000,00 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 13.692,85 corrispondente al 10,841% circa dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

L'Impresa affidataria PREVE Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione, ha sottoscritto un atto di sottomissione e concordamento n. 13 nuovi prezzi, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Per effetto dei lavori aggiuntivi, i termini di esecuzione vengono prorogati di giorni 5.

L'adozione della perizia di variante oggetto del presente provvedimento, non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2239 del 03/12/2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dei lavori di "Ricostruzione muro di sostegno della carreggiata stradale alla progressiva km 16+450 in Comune di Frabosa Soprana lungo la SP 37 tronco Frabosa Sottana-Frabosa Soprana, la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 126.307,15 a € 140.000,00, con un incremento di € 13.692,85, oltre ad € 3.012,43 per IVA, per complessivi € 16.705,28 contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 200.979,20, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta

dagli allegati, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 13.692,85, oltre IVA 22%, per complessivi € 16.705,28, alla Ditta PREVE Costruzioni S.p.A. con sede in Roccavione - Via Provinciale Boves n. 12 (C.F e P.IVA 00185120045), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi", sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 16.705,28, (maggiori lavori-IVA inclusa), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

| Creditore | Oggetto | Cap/art | Cronoprogramma | | |
|--|--|---|----------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| P R E V E Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione - Via Provinciale Boves n. 12 (C.F e P.IVA 00185120045) | Ricostruzione muro di sostegno della carreggiata stradale alla progressiva km 16+450 in Comune di Frabosa Soprana lungo la SP 37 tronco Frabosa Sottana-Frabosa Soprana | Cap. 923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" Art. 0003 Codice U.10.2.02.05 Inv. 1198 Lavori principali | € 16.705,28 | - | - |
| € 16.705,28 | | | | | |

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con DM STRADE 123/2020 – Contributo Stato L. 160 del 27/12/2019 di € 1.080.979,20 – q.p. € 200.979,20;

6. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di giorni 5;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato individuato nella persona dell'Ing. Bruna Danilo, Dirigente Settore Alba e Mondovì;
8. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Bruna