



2021/09.05/000025
DIRA32000 - 2021/182

SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO

Oggetto: SS.PP. 133 E 137 COMUNE DI LAGNASCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE.
CUP: I17H21000740003. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.
CIG: 8849915CE1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 1143 del 24.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori: "SS.PP. 133 e 137 COMUNE DI LAGNASCO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile" CUP I17H21000740003 dell'importo di complessivi € 200.000,00.

Per l'esecuzione dei lavori è stata avviata la procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia, previa valutazione di preventivi mediante RDO MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Con successiva determinazione n. 1603 del 09/09/2021 venivano aggiudicati definitivamente i suindicati lavori alla ditta GIUGGIA COSTRUZIONI srl di Villanova Mondovì per un importo, al netto del ribasso dell'12,50%, pari ad € 131.193,75 comprensivo di € 3.050,00 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell'IVA del 22%.

Tenuto conto che con il ribasso d'asta si è determinata un'economia di spesa pari al 12,50% della spesa complessiva e che l'utilizzo del ribasso di gara consentirebbe di ampliare gli interventi già previsti, ricavandone apprezzabili vantaggi;

considerato inoltre:

- che tutti i lavori sono stati consegnati alla rispettiva ditta appaltatrice e sono in fase di esecuzione;
- le finalità delle opere in progetto e che l'impegno del ribasso di gara consentirebbe di ampliare gli interventi già previsti, quindi con apprezzabili vantaggi;
- che gli interventi di che trattasi coprono solo una parte delle reali esigenze;
- quanto previsto dall'articolo 106 comma 7 del DLgs. 50/2016 che rimanda all'articolo 1 del medesimo articolo e che permette modifiche del contratto nei limiti indicati;
- l'articolo 3 del Capitolato di Appalto che indica come l'appalto sia a misura;
- l'articolo 36 del Capitolato di Appalto che, menzionando l'art. 106 del DLgs 50/2016, prevede espressamente per l'appalto la modifica fino al quinto;
- il sopravvenire di disguidi in caso di riappalto, poiché la stagione autunnale comporterebbe di rimandare detti interventi all'anno successivo;
- la duplicazione dei relativi costi di nuovi progetti e nuovi appalti,
- che detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto mantenendone pienamente le tipologie di lavoro;
- che i fondi del finanziamento sono relativi a fondi provinciali;
- la necessità assoluta di produrre il massimo impegno possibile per la sicurezza degli utenti nonché delle maestranze;
- le segnalazioni pervenute circa lo stato della pavimentazione delle SS.PP.;

Visto e considerato quanto sopra, è stata predisposta una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che prevede l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto, al fine di estendere gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 133 e 137 nel comune di Lagnasco.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 131.193,75 a € 149.500,00 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 18.306,25, nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

L'Impresa affidataria GIUGGIA COSTRUZIONI srl di Villanova Mondovì ha sottoscritto un atto di sottomissione, accettando di applicare il medesimo ribasso contrattuale offerto in sede di gara. Per effetto dei lavori aggiuntivi, i termini di esecuzione vengono prorogati di giorni 5.

L'adozione della perizia di variante, oggetto del presente provvedimento, non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze imprevedibili al momento della stipula.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 34 del 30.03.2021 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 03.11.2021;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito del progetto "SS.PP. 133 e 137 COMUNE DI LAGNASCO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni sopra esposte;
2. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 131.193,75 a € 149.500,00, con un incremento di € 18.306,25, oltre ad € 4.027,37 per IVA, per complessivi € 22.333,62 contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dei lavori, pari a € 182.390,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, così come risulta dagli allegati, che qui si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 18.306,25, oltre IVA 22%, per complessivi € 22.333,62, all'Impresa Giuggia Costruzioni Srl - Via Cave 28/3 Villanova Mondovì (CF-PIVA 03629600044), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico

alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 22.333,62, (maggiori lavori-IVA inclusa), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
G i u g g i a Costruzioni Srl di V i l l a n o v a M o n d o v i (C F - P I V A 03629600044) Maggiori lavori	SS.PP. 133 e 137 COMUNE DI LAGNASCO. Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del piano viabile.	923000 "Sistemazione ed ammodernament o della viabilità provinciale" Art. 0000 Cod. U.10.2.02.05 Imp. n. 2021/1649 sub 5	2021	2022	
			€ 22.333,62		
€ 22.333,62					

- che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con FONDI PROVINCIALI € 200.000,00
6. di prendere atto che, per effetto delle maggiori lavorazioni, il tempo utile contrattuale viene prorogato di giorni 5;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, è stato individuato nella persona dell'Ing. NICOLA Simone, Dirigente Settore Cuneo e Saluzzo;
8. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Danilo Bruna