



CI:9.5 2022 / 34
N:2180 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: D.M. 224/2020. INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI SALUZZO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022. CUP: I17H20002300001. CODICE INTERV. 00661.21.CN. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG: 93461330F1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con Determinazione dirigenziale n. 754 del 24.05.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo agli **“Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del reparto di Saluzzo mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2022”** - Codice Intervento 00661.21.CN. C.U.P.: I17H20002300001 - per l'importo complessivo di € 135.122,40, finanziato con Decreto Ministeriale n. 224 del 29/05/2020.

Con Determinazione n. 1379 del 07.09.2022, i lavori di cui sopra sono stati affidati all'Impresa SEP s.r.l. con sede in Racconigi (CN) (C.F. e P.IVA 01876020049) per un importo di € 80.680,06, oltre I.V.A., al netto del ribasso del 22,65%. In data 14/10/2022 è stato stipulato il relativo atto contrattuale (repertorio n. 386/2022).

Tenuto conto che:

- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice e sono in fase di esecuzione;
- con l'esperimento dell'appalto si è registrato un ribasso d'asta che ha determinato un'economia di spesa pari al 22,65%;
- l'impegno del ribasso di gara consentirebbe di ampliare i tratti di strada interessati dagli interventi di segnaletica, con apprezzabili vantaggi;
- detti lavori supplementari non superano il 50% dell'importo originario e non modificano la natura del contratto, mantenendo la medesima tipologia di lavoro.

Tenuto conto inoltre della necessità assoluta di perseguire con il massimo impegno possibile la sicurezza degli utenti stradali.

Considerato quanto sopra, è stata redatta una **perizia di variante in corso d'opera**, che prevede l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, nei limiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato di Appalto e senza alterare la natura generale del contratto, per l'affidamento di maggiori lavori non previsti nel contratto principale di appalto, che non superino il 50% dell'importo originario.

L'impresa SEP s.r.l. con sede in Racconigi (CN), aggiudicataria dei lavori principali, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni aggiuntive alle medesime condizioni del contratto principale, sottoscrivendo l'atto di sottomissione in segno di accettazione.

Con i lavori aggiuntivi previsti dalla variante in corso d'opera, l'importo contrattuale passa da € 80.680,06 a € 96.691,51 (comprensivo degli oneri speciali della sicurezza), con un aumento pari ad € 16.011,45 (pari a circa il 19,85% dell'importo contrattuale), nel rispetto del quinto d'obbligo e di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del Codice dei Contratti.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori rimane invariato a giorni 120 (centoventi).

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 10/10/2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: “Testo Unico degli Enti Locali”;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2107 DEL 05/12/2022.](#)

[documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 05/12/2022.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");
Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;
Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);
Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;
Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, nell'ambito dell'intervento relativo agli **"Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del reparto di Saluzzo mediante realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. Anno 2022 - D.M. 224/2020"** - Codice Intervento 00661.21.CN. C.U.P.: I17H20002300001, la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il fascicolo progettuale di variante si compone dei seguenti allegati:
 - 1) Atto di Sottomissione;
 - 2) Computo metrico progetto esecutivo;
 - 3) Computo metrico di variante;
 - 4) Quadro comparativo;
3. di dare atto che l'importo netto contrattuale passa da € 80.680,06 a € 96.691,51, con un incremento di € 16.011,45, oltre ad € 3.522,52 per IVA, per complessivi € 19.533,97 contenuti nel quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, ai sensi e nei limiti dell'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di affidare i maggiori lavori ammontanti ad € 16.011,45, oltre IVA 22%, per complessivi € 19.533,97, all'Impresa SEP s.r.l. con sede in Via Caramagna n. 53 – 12035 Racconigi (CN) (C.F. e P.IVA 01876020049), che, in quanto appaltatrice dei lavori principali, accetta l'incarico alle medesime condizioni, come risulta dall'Atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di **€ 19.533,97 (maggiori lavori-IVA inclusa)**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/art	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
SEP s.r.l. Via Caramagna n.53 Racconigi (CN) c.f./P.Iva 01876020049	Interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete stradale del reparto di Saluzzo mediante realizzazione di SEGNALETICA Anno 2022	Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" Opera 1386	€ 19.533,97	-	-

	(maggiori lavori + iva)				
€ 19.533,97					

che presenta la necessaria disponibilità, finanziata con D.M. STRADE 224/2020 del 29/05/2020 - Annualità 2022 CONTRIBUTO STATO € 540.489,60 - q.p. € 135.122,40;

6. di prendere atto che il tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi rimane invariato in giorni 120 (centoventi);
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., è stato individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA, Responsabile dell'Ufficio Progettazione Cuneo e Saluzzo del Settore Viabilità;
8. di prendere atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: D.M. 224/2020. INTERVENTO PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO DI SALUZZO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2022. CUP: I17H20002300001. CODICE INTERV. 00661.21.CN. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG: 93461330F1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4498	10052.02.92300003	Infrastrutture stradali	19.533,97	SEP SRL Cig: 93461330F1 Cup: I17H20002300001

Totale impegni: € 19.533,97

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

DM 224 2020 ANNO 2022 SALUZZO

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO
DI SALUZZO MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.**

perizia supp.e/o di variante // variaz.quadro econ.

da approvare

	lavori a misura, a corpo, in economia	123.657,80	
	ribasso d'asta 22,65%	28.008,49	95.649,31
	oneri allestimenti cantiere		1.042,20
a.2		totale aggiudicato	96.691,51
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	lavori in economia (i.c.)	6.102,42	
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)		
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)		
4	imprevisti (i.c.)		
5	acquisizione aree e immobili		
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016		
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e s.m.i., spese tecniche (i.c.)	0,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.113 D.lgs.50/2016 e s.m.i.	2.494,00	
8	spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)		
9	spese per commissioni giudicatrici		
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)		
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)		
12	iva ed altri event.imposte	21.272,13	
13	contributo autorità di vigilanza	60,00	29.928,55
		totale effettivo	126.620,06
	somma residua		8.502,34
		totale finanziato	135.122,40

**Cap. 10052.02.92300003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale"
Opera 1386 Bil. 2022**

Contributo STATO € 540.489,60 - q.p. € 135.122,40

D.M. 224/2020 ANNUALITA' 2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SSPP REPARTO DI SALUZZO MEDIANTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.							
prospetto di raffronto						Note	
	approvaz.prog.esec.a seguito aff.lav.pr. det. n. 754 del 24/05/2022	pp.e/o di variante // variaz.qu det.n. 1111 del 25/07/2022	pp.e/o di variante // variaz.qu da approvare	differenza tra q.e.	differenza limiti legge		
A	totale aggiudicato	80.680,06	104.000,00	96.691,51	16.011,45	16.011,45	salvo verifica del rispetto condizioni contrattuali
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
1	lavori in economia (i.c.)	5.532,40	5.502,40	6.102,42	600,02	570,02	ok 1/5 d'obbl. 20.800,00
2	rilevi, accertamenti ed indagini (i.c.)						
3	allacciamenti ai pubblici servizi (i.c.)						
4	imprevisti (i.c.)						
5	acquisizione aree e immobili						
6	revisione prezzi art. 106 c. 1 lett. A D.Lgs 50/2016						
7	spese di cui agli art.24 c.4 d.lgs 50/2016 e smi, spese tecniche (i.c.)	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00	
7 bis	accantonamento 2% di cui all' art.92 c.5 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.	2.080,00	2.080,00	2.494,00	414,00	414,00	
8	spese per attività tecnico- amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione (i.c.)						
9	spese per commissioni giudicatrici						
10	spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (i.c.)						
11	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (i.c.)						
12	iva ed altri event.imposte	17.749,61	22.880,00	21.272,13	3.522,52	3.522,52	
13	contributo autorità di vigilanza	30,00	60,00	60,00	0,00	30,00	
	tot.impegnato	106.672,07	135.122,40	126.620,06	19.947,99	19.947,99	
	somma residua	28.450,33	0,00	8.502,34	-19.947,99	-19.947,99	
	totale generale	135.122,40	135.122,40	135.122,40	0,00	0,00	
	pari all'importo finanziato	135.122,40	135.122,40	135.122,40	0,00	0,00	

maggiori lavori principali da affidare alla ditta SEP srl, Racconigi			
OPERA 1386 Bil. 2022	imponibile	16.011,45 €	
Contributo STATO	iva 22%	3.522,52 €	
	totale	19.533,97 €	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2107 DEL 05/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 05/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4498/2022** del **01/12/2022** "D.M. 224/2020. INTERVENTO
PRIMARIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LUNGO LA RETE STRADALE DEL REPARTO "
autorizzazione **Determine 2180/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4498/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80 - Comp. 2022	19.533,97
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	SEP SRL Cod.Fisc. 01876020049 P.Iva 01876020049	
<i>CIG</i>	93461330F1 CUP I17H20002300001	
<i>Opera</i>	1386 - DM 224/2020-REP.SALUZZO-MANUT.STRAOR.LUNGO LA	
<i>Tipo Spesa</i>	RETE STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA-2022 1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	29 - CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		19.533,97

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022

Numero impegno	Anno impegno	Anno comp.	Coperto da FPV	DL 118 - Titolo sperimentale	Codifica D.Lgs 118/2011	Impegnato Effettivo	Ragione sociale	Desc. tipo spesa	CIG	Desc. tipo finanziamento	Cod lavoro	CUP lavoro
2327	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	8.182,40				CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
2327	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	414,02		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
2583	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
3031	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Autorità di vigilanza		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
3404	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	98.429,67	SEP SRL	Lavori principali		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
3405	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	8.502,34		Fondo residuo per ribasso di gara		CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001
4498	2022	2022	☐	2	10052.02.92300003	19.533,97	SEP SRL	Lavori principali	93461330F1	CONTRIBUTO STATALE C/CAPITALE	1386	I17H20002300001

Totali complessivi

(Somma)

135.122,40