



CI:9.5 2022 / 21  
N-1800 / 2022

## SETTORE VIABILITÀ ALBA-MONDOVÌ

**Oggetto:** DM 49/2018 INTERVENTO PRIMARIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. ANNO 2022.COD. INT. MIT 03391.19.CN. LAVORI IN ECONOMIA. ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP I87H18000810001.CIG 935091070A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE

Con Decreto Presidenziale n.36 del 28/03/2022, veniva approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. DM 49/2018. ANNO 2022", finanziato con Decreto MIT n. 49 del 16.02.2018 - interventi per le annualità 2020–2024. Con Determinazione dirigenziale n. 814 del 07/06/2022, veniva approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo.

Con successiva Determinazione n. 925 del 23/06/2022 veniva avviata la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori principali.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 01/08/2022, è stata approvata una perizia dei "LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE nell'ambito dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. DM 49/2018. ANNO 2022", per un importo di complessivi € 91.825,28 (I.V.A. compresa), di cui € 75.266,62 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 3.466,62) ed € 16.558,66 per Somme a disposizione dell'Amministrazione. La somma in questione ha trovato copertura nelle somme a disposizione del progetto principale alla voce "lavori in economia".

Con successiva determinazione n. 1410 del 12/09/2022, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta SEGNALETICA BRIXIA S.R.L. con sede in BRESCIA, con un ribasso unico percentuale del 48,50% sul prezzo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 40.443,62 al netto dell'IVA al 22%.

Considerato la sopravvenuta, imprevista e imprevedibile necessità di eseguire operazioni di rifacimento delle segnaletica orizzontale su maggiori tratti stradali rispetto a quanto previsto a progetto – è stata redatta una variante suppletiva in corso d'opera, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing. Erik Ferraro - ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Il costo dei maggiori lavori – che passano da € 40.443,62 a € 60.260,99 - ammonta a € 19.817,37 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, incremento superiore al quinto d'obbligo dell'importo del contratto principale ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa SEGNALETICA BRIXIA S.R.L., aggiudicataria dei lavori, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, ritenuti vantaggiosi per l'Amministrazione, del contratto principale (ribasso del 48,50%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima.

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi di **40 giorni lavorativi**.

La regolarità contributiva della ditta è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 09/10/2022.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1779 DEL 08/11/2022.](#)

[documento firmato digitalmente da DANILLO BRUNA e stampato il giorno 09/11/2022.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;  
**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: “Testo Unico degli Enti Locali”;  
**Visto** l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;  
**Visto** il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;  
**Visto** il Regolamento di Contabilità;  
**Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  
**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 20/10/2022  
**Atteso** che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;  
**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: “Codice dei Contratti”;  
**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: “Regolamento Codice dei Contratti Pubblici”;  
**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell’ambito dei lavori di: “LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE nell’ambito dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. DM 49/2018. ANNO 2022”, la **perizia di variante e suppletiva in corso d’opera**, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;
2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
  - Computo metrico di variante;
  - Quadro economico di variante;
  - Computo metrico di progetto;
  - Quadro economico di progetto;
  - Quadro economico comparativo;
  - Atto di sottomissione;
3. di dare atto che l’importo contrattuale passa da € 40.443,62 a € 60.260,99 - ammonta a € 19.817,37 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%, incremento superiore al quinto d’obbligo dell’importo del contratto principale ai sensi e nei limiti dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
4. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 19.817,37, oltre € 4.359,82 per IVA 22%, per un totale di € 24.177,19 alla **Ditta** SEGNALETICA BRIXIA S.R.L. con sede in BRESCIA - VIA ALLEGRI 75 (C.F e P.IVA 03304960176),, come indicato nelle premesse, dando contestualmente atto che gli stessi saranno perfezionati con scrittura privata aggiuntiva al contratto principale;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di €. 24.177,19, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

SEGNAL BRIXIA S.R.L. con sede in BRESCIA - VIA ALLEGRI 75 (C.F e P.IVA 03304960176) ,,	LAVORI DI MANUTENZIONE E STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO DI ALBA. DM 49/2018. ANNO 2022  <b>Lavori in          economia</b>	€ 24.177,19	10052.02.92300003 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAME NTO DELLA VIABILITA' € 24.177,19 FINANZIAMENTO DECRETO MIT NR.49 DEL 16/02/2018 E.5.396.911,80  <b>OPERA 1367</b>	2022          2023          2024
--	--	-------------	--	--

finanziata con D.M. STRADE 49/2018 del 16/02/2018 - Contributo STATO € 5.396.911,80 - q.p. € 1.349.227,95;

6. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Erik Ferraro, funzionario del settore viabilità alba-mondovi
- per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di **40 giorni lavorativi**;
- avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
dott. Danilo Bruna