2018/09.05/000008
DIRA31000 - 2018/199

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI MONDOVI'. ANNO 2018. CUP I97H18000380001 - CIG 747288756F - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 04/12/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 30/11/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 460 in data 29.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a: "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì - anno 2018" dell'importo di complessivi € 500.000,00, di cui € 391.423,83 (comprensivi dei costi della manodopera soggetti a ribasso) ed € 3.308,63 (per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e pertanto € 394.732,46 a base di gara,ed € 105.267,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
A seguito di procedura negoziata mediante il ricorso al MEPA, con la modalità della richiesta di offerta (RDO), con propria Determinazione n. 1061 del 23.07.2018, i lavori sono stati affidati alla Ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Roccavione (CN), Via Provinciale per Boves n.12, C.F. e P.IVA 00185120045, per un importo di € 309.107,40 al netto del ribasso del 21,03%, oltre € 3.308,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo netto contrattuale di € 312.416,03, oltre € 68.731,53 per IVA 22% e così per complessivi € 381.147,56.

I lavori sono stati consegnati secondo le modalità e tempistiche di legge.

In fase di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di estendere ulteriormente gli interventi in progetto, impiegando le economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti, sui tratti stradali interessati da volumi di traffico elevati e da maggiore incidentalità, così da migliorare il livello di sicurezza degli stessi.

Sulla scorta di quanto sopra ed a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento in data 05.11.2018, il Direttore dei lavori, Ing. Danilo Bruna, Funzionario del Settore Viabilità Alba e Mondovì – Progettazione Mondovì, ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.. Tale variante, comporta un incremento di spesa di € 82.316,43 oltre € 18.109,61 per IVA 22%, superiore al quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ma entro i limiti di cui al comma 7 del medesimo disposto legislativo, costituisce una circostanza sopravvenuta ed imprevedibile al momento della stipula del contratto e non comporta modifiche sostanziali al progetto, né altera l'impostazione dello stesso.
L'Impresa Preve Costruzioni S.p.A., appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari, come risulta dallo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima al quale seguirà scrittura privata aggiuntiva.
Contestualmente, viene altresì concessa una proroga di giorni **20** sul tempo contrattuale, in funzione dei maggiori lavori che dovranno essere eseguiti.
E' stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC rilasciato in data 19.10.2018.
Attestato:
che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 27.11.2018
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Contabilità
Considerato che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.
Visto il Decreto del Presidente n. 104 del 07/09/2018 di approvazione del PEG;
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 04/12/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 30/11/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

Preso atto:

- che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

DETERMINA

1. di approvare nell'ambito dei lavori relativi a "Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì - anno 2018", la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, costituita dai seguenti elaborati:

   - computo metrico Progetto Esecutivo e Quadro economico;
   - computo metrico di variante;
   - quadro comparativo;
   - atto di sottomissione;
   - carta stradale con indicazione degli interventi;
   - nota del RUP Id. n. 1046882 del 05/11/2018;

2. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva del progetto, pari ad € 500.000,00, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
			2018	2019	2020
Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì. Anno 2018	500.000,00	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n. 1060)	500.000,00	-	-
500.000,00					

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00;

3. di affidare i maggiori lavori, ammontanti ad € 82.316,43, oltre € 18.109,61 per IVA 22%, per complessivi € 100.426,04, alla Ditta PREVE COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n.12 (C.F. e P.IVA 00185120045), appaltatrice dei lavori principali, alle medesime condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) entro i limiti previsti dal comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e come risulta dall'atto di

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 04/12/2018.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 30/11/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

sottomissione sottoscritto per accettazione dall'Impresa medesima, che con la presente si approva;

4. di dare atto che, l'importo dei lavori di contratto passa da netti € 312.416,03 a netti € 394.732,46, con un incremento di € 82.316,43, oltre IVA 22%, superiore al quinto d'obbligo dell'importo dell'appalto, e che l'approvazione della presente variante comporta:

   - la sottoscrizione da parte della Ditta aggiudicataria di una scrittura privata aggiuntiva,
   - una proroga di giorni 20 del tempo contrattuale;

5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 100.426,04 (maggiori lavori), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	**Oggetto**	**Importo Impegno**	**Cap/art**	**Cronoprogramma**		
Preve Costruzioni S.p.A., con sede in Roccavione (CN) Via Provinciale per Boves n.12 (C.F. e P.IVA 00185120045)	Interventi di messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì Anno 2018 (maggiori lavori)	€ 100.426,04	923000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 (imp.n. 1060 sub.2)	**2018** € 100.426,04	**2019**	**2020**
€ 100.426,04						

Finanziato con contributo Stato Decreto MIT di € 2.158.764,72 q.p. € 500.000,00.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe Giamello

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 04/12/2018. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GIAMELLO GIUSEPPE il 30/11/2018 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.