PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

2019/09.05/000002
DIRA31000 - 2019/195

SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE DEL REPARTO DI MONDOVI'. ANNO 2019. COD.INT. 03393.19.CN. CUP: I97H18001480001. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. CIG 783093432B

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 21/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 22/10/2019 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

Con propria Determinazione n. 336 del 25/02/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì – anno 2019", per un importo di complessivi € 1.349.227,95, di cui € 998.000,00 (compresi € 3.308,63 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) per lavori a base di gara, e € 351.227,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con Determinazione n. 457 del 14/03/2019, è stato stabilito di adottare la procedura negoziata -ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 c. 2 lettera c) e 37 c.2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- mediante ricorso al MEPA, con la modalità della richiesta di offerta RDO, per l'affidamento dei lavori.

Con determinazione n. 1049 del 18/06/2019, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) Giuggia Costruzioni s.r.l. (Villanova Mondovì), in qualità di capogruppo mandataria, e S.A.I.S.E.F. s.p.a. (Mondovì), in qualità di mandante, per un importo contrattuale complessivo di € 1.093.780,61 (iva compresa).

Con determinazione n. 1689 del 03/10/2019, preso atto della modifica delle quote di partecipazione del RTI aggiudicatario, sono stati modificati gli impegni assunti precedentemente e adattati alle nuove percentuali di partecipazione.

Considerato che gli interventi in fase di esecuzione rispondono solo in parte alle reali esigenze di manutenzione delle strade provinciali, l'Ufficio Progettazione di Mondovì ha individuato ulteriori tratti ai quali estendere il ripristino della bitumatura, mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara.

Sulla scorta di quanto sopra, il Direttore dei Lavori - Ing.Danilo Bruna, Funzionario del Settore Viabilità, Ufficio progettazione di Mondovì - ha redatto una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
Il costo dei maggiori lavori –che passano da € 896.541,48 a € 924.840,41- ammonta a € 28.298,93 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%. L'incremento rappresenta il 3,156% dell'importo contrattuale iniziale e rientra pertanto nei limiti previsti all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese **(RTI) Giuggia Costruzioni s.r.l.** (Villanova Mondovì), in qualità di capogruppo mandataria**,** e **S.A.I.S.E.F. s.p.a.** (Mondovì), in qualità di mandante, aggiudicatario dei lavori principali, si è dichiarato disposto all'esecuzione dei maggiori lavori alle medesime condizioni e agli stessi prezzi, ritenuti vantaggiosi per l'Amministrazione, del contratto principale (ribasso del 10,20%), come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima, senza inserimento di nuovi prezzi contrattuali.
Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata una proroga dei termini di esecuzione degli stessi di 10 giorni lavorativi.
La regolarità contributiva della RTI è stata verificata mediante DURC rilasciato in data 31/08/2019 e 09/07/2019, rispettivamente per l'impresa capogruppo mandataria (Giuggia Costruzioni s.r.l.) e per la mandante (S.A.I.S.E.F. s.p.a.).
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;
Atteso che che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 21/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 22/10/2019 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";
Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
Visto il DPR n.97 del 31.07.2019 di approvazione del PEG;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Attestato che il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 18.07.2019;
Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: "Codice dei Contratti";
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore: "Regolamento Codice dei Contratti Pubblici";
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e nell'ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì – anno 2019", la **perizia di variante e suppletiva in corso d'opera**, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, come dagli **allegati** che si richiamano per formare **parte integrante e sostanziale** della presente determinazione;

2. di dare atto che la perizia relativa ai nuovi lavori è costituita dai seguenti elaborati:
   - ✓ Computo metrico Progetto Esecutivo e quadro economico;
   - ✓ Computo metrico di variante;
   - ✓ Quadro comparativo;
   - ✓ Schema atto di sottomissione;

1. di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 896.541,48 a € 924.840,41, con un incremento di € 28.298,93 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre ad Iva 22%;

2. di **affidare i maggiori lavori**, ammontanti ad € 28.298,93, oltre € 6.225,76 per IVA 22%, per un totale di € 34.524,69 alla **RTI Giuggia Costruzioni s.r.l.** (Via Cave n. 28/3 Villanova Mondovì C.F./P.IVA 03629600044), in qualità di capogruppo mandataria**,** e **S.A.I.S.E.F. s.p.a.** (Viale Vittorio Veneto n. 4 Mondovì - C.F. e P.IVA 00180940041), in qualità di mandante, dando contestualmente atto che gli stessi saranno perfezionati con scrittura privata aggiuntiva al contratto principale;

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa di € 34.524,69, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 21/07/2020.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 22/10/2019 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

RTI Giuggia Costruzioni s.r.l. – SAISEF s.p.a. (Maggiori lavori)	Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della rete stradale provinciale del Reparto di Mondovì		923000/0003 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale" Codice U.10.2.02.05 Imp. 2019/808 sub 9 € 24.167,28 GIUGGIA Imp. 2019/808 sub 2 € 10.357,41 SAISEF	**2019** **€ 34.524,69**	**2020**	**2021**

Finanziata mediante Contributo Stato € 5.396.911,80 – Decreto MIT n.49 del 16/02/2018 – q.p. € 1.224.227,95;

4. di dare atto che:

   - per effetto dei maggiori lavori previsti dalla perizia di variante, viene accordata alla Ditta esecutrice una proroga dei termini di lavorazione di 10 giorni lavorativi;
   - avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Giuseppe GIAMELLO

Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 4 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 21/07/2020. Firma_____

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIAMELLO GIUSEPPE il 22/10/2019 ai sensi degli art. 20-23ter del D.lgs.82/2005 e s.m.i.